

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa oferenta:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na wykonanie remontu chodnika oraz schodów wejściowych do klatek schodowych budynku Robotnicza 21 przedstawiam następujące oferty cenowe:

- 1. Demonta płyt chodnikowych o wym. 50x50 cm wraz z obrzeżem trawnikowym z istniejącego chodnika i ich wywóz na odległość do 5 km do miejsca składowania wskazanego przez Inwestora.**

Koszt wykonania 1 m² demonta płyt chodnikowych wynosi:

..... PLN/1m² (netto)

- 2. Demonta nawierzchni asfaltowej chodnika i utylizacja gruzu przez Wykonawcę robót.**

Koszt wykonania 1 m² nawierzchni asfaltowej wynosi:

..... PLN/1m² (netto)

- 3. Ułożenie palisady typu NOSTALIT po obrysie schodów (jak na rys.).**

Koszt wykonania 1 mb palisady z uwzględnieniem:

- wykonania rowków pod palisadą,
- ułożenie palisady na podbudowie betonowej wraz z wykonaniem oporu betonowego
wynosi:

- palisada o wysokości 80 cm PLN/1mb (netto)

- palisada o wysokości 60 cm PLN/1mb (netto)

- palisada o wysokości 40 cm PLN/1mb (netto)

- 4. Wykonanie wyłożenia podestu przy wejściu do klatki schodowej.**

Koszt wykonania 1 m² wyłożenia podestu przy zastosowaniu kolorowej kostki brukowej (NOSTALIT - 4 cm) /czerwona, czarna/ ułożonych na podsypce piaskowo-cementowej z uwzględnieniem podkucia podestu o ok. 8 cm wraz z zamontowaniem typowej kratki wycieraczkowej wraz z odwodnieniem:

..... PLN/1 m² (netto)

5. Wykonanie wyłożenia stopni na schodach wejściowych do klatki schodowej.

Koszt wykonania 1 m² wyłożenia stopni przy zastosowaniu kolorowej kostki brukowej (NOSTALIT - 4 cm) /czerwona, czarna/:

Podbudowa:

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego lub tłoczni kamiennego gr. nie mniej niż 15 cm stabilizowana mechanicznie
- podsypka z drobnego wirku gr. 3 cm
- kostka brukowa gr. 6 cm

..... PLN/1 m² (netto)

6. Wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz z montażem obrzeży i trawnikowych.

Koszt wykonania 1 m² chodnika przy zastosowaniu kolorowej kostki brukowej (HOLLAND 20x10x6 cm) /czerwona, czarna/ wraz z montażem obrzeży i trawnikowych układowanych na podbudowie betonowej:

Podbudowa:

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego lub tłoczni kamiennego gr. nie mniej niż 15 cm stabilizowana mechanicznie
- podsypka z drobnego wirku gr. 3 cm
- kostka brukowa gr. 6 cm

..... PLN/1 m² (netto)

7. Wykonanie okładziny na schody wejściowe do klatki schodowej z płyt piaskowca palonego.

Koszt wykonania 1 m² okładziny z uwzględnieniem skucia istniejącej warstwy lastryka, przyklejenie płyt z kamienia i ich impregnacja oraz szpachlowanie i malowanie boków schodów:

..... PLN/1 m² (netto)

8. Roboty dodatkowe rozliczone według kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem n/p stawek:

- Stawka roboczogodziny - PLN
- Koszty ogólne - %
- Koszty zakupu - %
- Zysk - %
- Inne (wymieni) - %

9. Udzielamy gwarancji na wykonane prace na okres 36 miesięcy.

*PODPIS OSÓB UPOWAŻNIENYCH
DO REPREZENTOWANIA FIRMY:*